

# 回龙坝镇202

基本情况：年初人代会票决10项民生实项目，截止8月16日，已完成3件，正

序号	项目名称	2022年任务项目预算	项目预算 (万)
1	回龙坝镇党群服务中心建设	进一步提升基层党建阵地保障水平，促进党群工作与经济发展、社会治理深度融合，抓好党员教育、管理、服务、展示于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合体，选址新建回龙坝镇党群服务中心。	300
2	回龙坝镇社会保险公共服务标准化基地建设	回龙坝镇社会保险公共服务标准化基地建设，已通过市社保局专家评审，建设周期1年，以全面推进社会保险国标、行标、地标及内部标准的贯彻实施，提升服务质量。打造重庆市社会保险公共服务标准化品牌。	120
3	回龙坝镇养老服务中心	2022年完成镇养老服务中心建设并且投入运营。	270
4	“和顺残疾人之家”打造	2022年在聚龙城社区建成“和顺残疾人之家”，为残疾人提供就近就便常态化的基本服务，不断提高广大残疾人的生活质量。	20

5	回龙坝镇聚龙城小区至兴隆苑小区通道建设	新建聚龙城小区至兴隆苑小区人行便道长约300米，宽度2米；硬化聚龙城小区至兴隆苑道路350米，宽度4.5米，方便居民日常出行。	20
6	回龙坝镇聚龙城社区公园建设	在泰安大道入场镇已征未用地位置区域，根据现状地形条件，处理好微地形，适地适树，采用乔灌木搭配的方式打造社区公园，面积约4.3万平方米。	150
7	回龙坝镇四龙村农村“三变”改革——仓储晾晒场项目	2022年在四龙村新建两层建筑，底层为冷藏库、顶层为晾晒场；对原有农房、空地进行了加固、硬化、修整；购买新风系统、冷藏系统等设备设施，大力发展壮大新型农村集体经济。	53
8	回龙坝镇四龙村黄桷塘山坪塘维修整治工程	2022年完成黄桷塘山坪塘整治工程，包括现浇横梁、重新铺设土工膜、六棱板等。	5
9	回龙坝镇回龙坝村和顺茶馆装饰工程	2022年完成回龙坝村乡村振兴版和顺茶馆建设任务，茶馆里面包括尚书阁、竹筠馆、会客厅、调解室等。	55
10	回龙坝镇10个村农家书屋图书增配	为10个村农家书屋共计新增图书600-1000册。	3

## 2022年重点民生实事推进情况

在推进7件，其中涉及资金比较困难的1件。

争取上级支持资金（万）	责任领导	责任部门	推进情况
未落实	叶久志	党建办	目前已完成初步设计方案并报区委组织部同意，现正在做施工预算，预算后立即走报批程序，力争9月开建。
72	叶久志	劳保所	镇级年初预算40万元，争取区级补助资金30万元，市级基层政权建设经费42万元，财政自有资金支付8万元。目前部分硬件已经到位，软件正在采购中，内装饰设计方案已出，正在准备走政府采购程序。
100	银旭	社事办	争取区民政局资金支持100万，其余经费由第三方重庆福润德养老产业有限公司承担。目前已进场施工，预计10月底完成建设。
20	银旭	社事办	已经完成“和顺茶馆”无障碍设施改造，待党群服务中心建成后，完善和顺残疾人之家打造。依托镇养老服务中心，2023年度开展“渝馨家园”打造，进一步完善全镇残疾人服务体系。

0	张 桓	综合行政执法大队	1.人行便道已完成场地平整及覆土，实施硬化限价4.29万元已过行政办公会，预计8月底完成实施。 2.车行道修补已完成。
150	张 桓	综合行政执法大队	镇前期投入资金20万，平整、绿化场口荒坡荒地8000m <sup>2</sup> 。目前已完成策划方案审批，正在调整概算编制，确定后报发改委审核，预计9月进场施工，工期3个月。
50	杨 刚	农服中心	该项目区农委总预算工程费用50万元，已支付20万，镇级财政承担二类费用约3万。目前项目主体结构已完工，还未办理结算，待结算完成后采购冻库，最终金额以实际结算为准。
5	杨 刚	农服中心	已完成
	陈安素	司法所	已完成
3	黄娅蓝	文服中心	已完成

存在的问题/困难	备注
<p>该项目总投资概算约300万，镇级预算资金90万，区委组织部还未明确具体支持经费，目前资金缺口较大，还需在其他部门争取经费支持。</p>	
<p>项目开工时间较晚，工期紧、任务重。</p>	<p>选址位于聚龙城广场管理用房旁，室内总面积约960m<sup>2</sup>；            主要用途分区为：            一楼：营造功能、公共房间；二楼及三楼：居住及使用；屋顶：休闲户外体验。            提供双人间19套，单人间2套，四人间1套，共44个床位。</p>
	<p>拟向残联申请2023年“渝馨家园”项目回龙坝试点。</p>

多轮方案会审后，项目总投资跟立项金额相差较大，正在优化建设内容。	