

重庆市公路工程验收

鉴定书

S545 杜家岚垭至江家口（盐堰路）路面改造工程



重庆市公路工程验收鉴定书

一	工程名称	S545 杜家岚垭至江家口（盐堰路）路面改造工程
二	工程地点及主要控制点	沙坪坝区丰文街道，主要控制点为路基工程、路面工程
三	建设依据	沙发改（2022）89号
四	建设规模及性质	S545 杜家岚垭至江家口段路面改造工程，分为两段。其中一段起于 X025 线渝西互通下，经石梁河、板犁湾、终于三岔路口，X025 段全长 4.495Km。S545 段起于杜家岚垭、经虎溪街道棋水湾、三岔路口、下穿渝蓉高速后，终止于建水路和 CL07 形成的三岔路口，S545 段全长 2.775Km。
五	开工日期	2022 年 6 月 30 日
	验收日期	2023 年 8 月 25 日
六	批准概算	1139.18 万元
七	工程建设主要内容	工作内容：铣刨老路 2cm : 40249.39m ² ；老路挖除沥青 : 790.06m ³ ；老路挖除水泥稳定碎石 : 1232.84m ³ ；老路挖除水泥水泥混凝土 : 2722.86m ³ ；热沥青灌缝：5800m；3mmAPP 防水卷材贴缝（宽 50cm）：1003m ² ；凿除路肩 8cm :

		<p>263.77m³; 挖淤泥 : 4955.82m³; 余方外弃: 6857.52m³; 土石方回填 : 4955.82m³; M7.5 浆砌片石: 944.2m³; C30 现浇混凝土: 12.5m³; 预制安装 C30 钢筋混凝土盖板: 5.2m³; 5cm 厚 M7.5 水泥砂浆: 54.9m³; 防渗土工布: 2836.5m²; 沟槽土石方开挖 : 1043m³; 22cm 厚 C20 早强型混凝土: 2722.86m³; 36cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 : 3424.55m²; 乳化沥青透层: 3424.55m²; 改性乳化沥青黏层: 41926.11m²; 乳化沥青稀浆封层 ES-3 型: 15801.21m²; 4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼 AC- 13C: 41926.11m²; 7cm 细粒式 SBS 改性沥青砼 AC- 13C : 15801.21m²; 光圆钢筋: 3653.19kg; 带肋钢筋: 9631.26kg; C20 现浇混凝土加固土路肩: 279.11m³; △ 70 单柱式铝合金标志: 36 个; 标线: 2917.16m²; 抗滑薄层: 4913.98m²;</p>
八	质量鉴定得分	经鉴定, 本项目质量鉴定得分为 87.1 分
九	建设项目工程验收质量鉴定结论	质量等级为合格。
十	有关问题的决定和建议	接养单位强化路政管理, 防止超限车辆及其他污染对路面造成损害, 日常养护

		按规定进行。 定期对该工程进行预防性检查，及时处 置出现的各类问题，确保运营安全。
十一	附件	1、验收委员会名单 2、验收代表签名表 3、工程交接单位代表签名表 4、公路工程质量鉴定报告